

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต							
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตรายที่มีคุณภาพและมีสติปัญญา รอบรู้ เท้าทันการเปลี่ยนแปลง							
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. - ๑๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา	๑๒๘,๕๒๐.๐๐	๑๐๖,๔๘๘.๐๐	๒๒,๐๓๒.๐๐	๒๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	สนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๖๑๗,๔๐๐.๐๐	๔๕๑,๖๒๐.๐๐	๑๖๕,๗๘๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน	กองการศึกษา	๘๙,๕๓๐.๐๐	๔๓,๔๘๖.๐๐	๔๖,๐๔๔.๐๐	๒๒ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก-ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดโรงเรียนในตำบลหนองไทร	กองการศึกษา	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๗,๑๗๐.๐๐	๑,๓๒๒,๘๓๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น							
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์							
๑	โครงการสงเคราะห์การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ผู้สูงอายุภายในตำบลหนองไทร	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๘,๐๖๒,๘๐๐.๐๐	๗,๔๒๔,๔๐๐.๐๐	๖๓๘,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	๑,๘๓๓,๖๐๐.๐๐	๑,๕๓๒,๙๐๐.๐๐	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๖๖,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน "๓อ.๒ส." (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา)

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

๑	โครงการรณรงค์และควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙ ก.ย. - ๑๗ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลหนองไทร	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๗๘๙.๐๐	๓,๒๑๑.๐๐	๒๖ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งนักกีฬาในตำบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรม

๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส	กองการศึกษา	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ ธ.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการถวายเทียนพรรษา	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกย่องมาตรฐานการผลิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

๑	โครงการจัดกิจกรรมในการปก ป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้กับเยาวชนในตำบล หนองไทร	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะ ผู้นำแก่สตรีในชุมชน	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร							
๑	โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานคณะกรรมการ เศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองไทร	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนออก ๒๐,๐๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๖ ก.พ. - ๒๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง							
๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน							
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๓,๐๐๐ บาท)
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๓,๐๐๐ บาท)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานจราจร							
๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๑๐.๐๐	๒๕,๑๙๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนลด ๒๕,๑๙๐ บาท)
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บำรุงรักษา พันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ							
แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง							
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นโค้งหมอแคนถึงลาน มัน บ้านโคกสามัคคี หมู่ ๑	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนสุรนารายณ์ถึง ลานมันก้านจุก (ถนนสายที่ ๓)บ้านหนองกระโดน หมู่ ๒	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู้มไทย พัฒนาจากถนนลาดยางถึงบ้านนางสมศรี บุรีรัตน์ บ้านหนองแดง หมู่ ๓	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านใหม่ประชา สรรค์ถึงหนองมะค่า บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ ๕	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นถนนลาดยางสาย ตะโกโดด ถึงบึงหนองกระทิงเชื่อมต่อตำบลบ้านแปรง บ้านดอนป่าไธสง หมู่ ๖	กองช่าง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง จอมถึงบ้านนายสมพร บ้านดอนแก้ว หมู่ ๗	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ต้นมะขามใหญ่ถึงบ้านนางสายมาน ลมสูงเนิน บ้าน ดอนแก้ว หมู่ ๗	กองช่าง	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อเส้น บ้านนายเทียม ทุพันดุง ถึงสามแยกคุ้มเพิ่มพูนพัฒนา บ้านหัวนา หมู่ ๘	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ ๙	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗ - ๒๕ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนาง สมพอลถึงบ้านนางกิ่ง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐	กองช่าง	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศาลา ประชาคม ถึงบ้านนางรำแพว บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐	กองช่าง	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านใหม่ประชาสรรค์ ถึงหนองมะค่า บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย บ้านป่าสุวรรณ บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ ๑๑	กองช่าง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านนางคำพอง ถึงบ้านนายเสี้ยม บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ ๑๑	กองช่าง	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองช่าง	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

๑	โครงการจัดฝึกอบรมและ และทัศนศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไทร	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๑๐.๐๐	๕,๙๙๐.๐๐	๑๑ มี.ค. - ๑๔ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	สำนักปลัด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖ ก.พ. - ๑๕ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	กองคลัง	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕ ก.ค. - ๖ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองคลัง	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙ ก.พ. - ๑๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต							
แผนงานบริหารทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
๙	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านและตำบล	สำนักปลัด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๕,๐๐๐ บาท)

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นจำนวนมากถึง ๓๗.๔๐ ล้านบาท สำหรับด้านการศึกษา กับด้านการพัฒนาสังคม ที่เห็นจำนวน มากนั้นเป็นเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินการจำนวนที่สูงเพราะต้องดำเนินการตามกฎหมายกระจายอำนาจ เมื่อวิเคราะห์แล้วตั้งงบประมาณไว้ไม่ถึง ด้านละ ๒ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาและอุปสรรคคือ ควรให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบงบประมาณ ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และงบประมาณให้ความรู้ในด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงานควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและให้มีความสอดคล้องกัน
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงานควรพิจารณาปริมาณและค่านึงสถานะการคลังใน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔. อบต.ควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน แต่ละโครงการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
